



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

---

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี

## ส่วนที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รายการ

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	- แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากเกษตรกรในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน	- แผนงานคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าและประปา	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ซอยทองใบพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	อุดหนุนการไฟฟ้า ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยทองใบพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเลี่ยน	๑๕๕,๖๐๐ (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๕๕,๕๔๑.๖๒	๕๘.๓๘	✓				อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยทองใบพัฒนา หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเลี่ยน	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ซอยระเบียบดาว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	อุดหนุนการไฟฟ้า ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยระเบียบดาว หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเลี่ยน	๑๕๔,๐๐๐ (โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่)	๑๕๓,๓๓๕.๒๘	๖๖๔.๗๒	✓				อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยระเบียบดาว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเลี่ยน	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยข้างโรงเรียน บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเลี่ยน	อุดหนุนการไฟฟ้า ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเลี่ยน	๑๕๙,๑๐๐ (ข้อบัญญัติฯ)	๑๕๙,๐๘๓.๓๒	๑๖.๖๘	✓					อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยระเบียบดาว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเลี่ยน

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานไฟฟ้าและ ประปา	โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยห้วยตาเถร หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	อุดหนุนการไฟฟ้า ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยห้วยตาเถร หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	๒๓๐,๖๐๐  (โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการ ใหม่)	๒๓๐,๕๘๒.๘๖	๑๗.๑๔	✓				อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรีในการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณซอยห้วยตาเถร หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางพยนต์ ทรัพย์มิตร หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เท คอนกรีตเพิ่ม ๑๑๕ ตารางเมตร รวมทั้งเท คอนกรีต ๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติฯ)	๑๖๕,๘๐๐	๙,๒๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพยนต์ ทรัพย์มิตร หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูป และรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยวก ศรีราชันท์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เท คอนกรีต ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๔๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติฯ)	๑๒๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหยวก ศรีราชันท์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบ รูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางเปลา โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๓๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๘๕,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเปลา โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร แล้วเสร็จตาม แบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสุวามิย์ จันทร์ปทุม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เท คอนกรีต ๔๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๓๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๔,๗๐๐	๑๕,๓๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสาวสุวามิย์ จันทร์ปทุม หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร แล้ว เสร็จตามแบบรูปและรายละเอียด ของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา  - งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายบุญชู ฝอยทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๑๒๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๕๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญชู ฝอยทอง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบ รูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายสุธน สมานทรัพย์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๒๕,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๓,๙๐๐	๑๑,๑๐๐	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุธน สมานทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูป และรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสมพร ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๓๓๒.๕๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๗๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๖๒,๙๐๐	๗,๑๐๐	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมพร ขวัญอ่อน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร แล้วเสร็จตามแบบ รูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๘๒๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๒๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๐๗,๙๕๐	๑๒,๐๕๐	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมาลัย ปลูกฝัง (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร แล้ว เสร็จตามแบบรูปและรายละเอียด ของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบัว สมศักดิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๓๑,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๒๖,๔๐๐	๔,๖๐๐	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบัว สมศักดิ์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร แล้วเสร็จตาม แบบรูปและรายละเอียดของอบต. แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา  - งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาบอน หมู่ ๖ (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านตรอมกะตุม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๑๘๐ ตารางเมตร ตาม แบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน ครั้งที่ ๑)	๔๕,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๘๙,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาบอน หมู่ ๖ (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เท คอนกรีต ๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	๑๓๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประเสริฐ ชนะเลิศ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑ เส้น	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการก่อบท่อส่งน้ำ ทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อบท่อส่งน้ำทางการเกษตร บริเวณคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	๑๖๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๑๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	✓				ก่อบท่อส่งน้ำทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑ แห่ง	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงท่อเมน จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดังประปา บ้านร้อยตรีสม อากาศิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หอดังประปาบ้านร้อยตรีสมอากาศิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๘๑,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดังประปาบ้าน ร้อยตรีสมอากาศิตย์ หมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงท่อเมน จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหอดังประปาบ้าน นายถวิล ยอดแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หอดังประปาบ้านนายถวิล ยอดแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน	๑๘๘,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๘๒,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓				ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน บริเวณหอดังประปาบ้าน นายถวิล ยอดแก้ว หมู่ที่ ๔ แล้วเสร็จตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเลี่ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา  - งานก่อสร้าง	โครงการขยายเขตระบบ จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังประปาบ้าน นายจักรกฤษ ช่อพยอม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก บริเวณหลังประปาบ้าน นายจักรกฤษ ช่อพยอม	๓๙,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๓๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			ขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณหลังประปาบ้านนายจักรกฤษ ช่อพยอม แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงท่อเมน ระบบจ่ายน้ำประปา หมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก	๑๔๔,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			ปรับปรุงท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงท่อเมน จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังประปา โรงเรียนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังประปาโรงเรียนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๒๑๕,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๒๑๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณหลังประปาโรงเรียนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ ๖ แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงท่อเมน จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังประปาบ้าน นางสมหญิง หนูขาว หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณ หลังประปาบ้านนางสมหญิงหนูขาว หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	๔๐๗,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๔๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณหลังประปาบ้านนางสมหญิงหนูขาว หมู่ที่ ๖ แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยมุนคลีฟ - วัดเขาเทพนิมิต หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาณ ลูกรัง ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๘ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๔๒๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๔๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยมุนคลีฟ - วัดเขาเทพนิมิต หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา  - งานก่อสร้าง	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดังประชาสนาม กีฬาบ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดังประชาสนามกีฬา บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง ตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน	๘๖,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์บริเวณหอดังประชา สนามกีฬา บ้านทำดินสอพอง หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จตามแบบรูปและ รายละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
		โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหอดังประชาบ้าน ผอ.จ่านงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ หอดังประชาบ้านผอ.จ่านงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	๘๖,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓				ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์บริเวณหอดังประชา บ้านผอ.จ่านงค์ หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ แห่ง	๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บริเวณซอยอุดม ทรัพย์ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง - ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร พื้นที่เทคอนกรีต ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	๒๙๕,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓)	๒๖๖,๗๐๐	๒๘,๓๐๐	✓				ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บริเวณซอยอุดม ทรัพย์ ๑ หมู่ที่ ๖ ระยะทางรวม ๑๗๐ เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูป และรายละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ เส้น	๙ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
		โครงการต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพอง	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทำดินสอพองตามแบบรูปและ รายการละเอียดของอบต.แก่งเสี้ยน	๕๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓			ดำเนินการกันเงินงบประมาณเพื่อ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
		โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๒ ๔ นิ้ว บริเวณเขา ใหญ่พัฒนา (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสอง ตอน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน	เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๒ ๔ นิ้วบริเวณเขา ใหญ่พัฒนา (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสอง ตอน ตามแบบรูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน	๔๘๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๖๖,๙๐๐				✓	เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการ ดำเนินการแล้ว จึงได้โอนเงิน งบประมาณทำโครงการอื่น	ไม่ได้ดำเนินการ



**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง พื้นฐาน	- แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงท่อระบบ ประปาหมู่บ้าน บริเวณ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน	ปรับปรุงท่อระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบ รูปและรายการละเอียดของ อบต.แก่งเสี้ยน	๒๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐		✓		ดำเนินการกันเงินงบประมาณเพื่อ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ชดเชยค่างานก่อสร้างตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงานงบกลาง - งานงบกลาง	เงินสำรองจ่าย	แก้ไขสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือกรณีป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า จะเกิด สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	๓๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณ เนื่องจากไม่มีเหตุ สาธารณภัยฉุกเฉินเกิดขึ้นในพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน	ไม่ได้ดำเนินการ
		เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	สมทบในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กรณี รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ รวมเงินอุดหนุน สูงกว่า ๒๐ ล้านบาท โดย คิดจากเงินที่ได้รับการจัดสรรของค่าบริการ สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน สปสช. ต่อ หัวประชากรในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๒๓๑,๗๕๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕๔,๘๕๐				✓	- ไม่ได้รับเงินจัดสรรจากกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ จึงไม่ได้สมทบงบประมาณ - โอนงบประมาณไปดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนกับอบต.แก่งเสี้ยน ตามเกณฑ์อายุ	๙,๕๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๗,๘๒๕,๕๐๐	๑,๖๗๔,๕๐๐	✓				จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และขึ้นทะเบียนกับ อบต.แก่งเสี้ยน โดยจ่ายตาม หลักเกณฑ์ช่วงอายุที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ขึ้นทะเบียนกับ อบต.แก่งเสี้ยน	๒,๐๙๐,๔๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๑,๘๓๙,๘๐๐	๒๕๐,๖๐๐	✓				จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่ขึ้น ทะเบียนกับอบต.แก่งเสี้ยน โดยจ่าย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนกับ ทางอบต.แก่งเสี้ยน	๗๒,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๕๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓				จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น ทะเบียนกับทางอบต.แก่งเสี้ยน ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภ ภัย	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟู เยียวยา และบรรเทาผลกระทบของประชาชนด้าน สาธารณสุขตามระเบียบในพื้นที่รับผิดชอบ ของอบต.แก่งเสี้ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๒๒,๙๙๕	๕๗,๐๐๕	✓				ช่วยเหลือประชาชนในการฟื้นฟู เยียวยา และบรรเทาผลกระทบ ของประชาชนด้าน สาธารณภัย ตามระเบียบ จำนวน ๙ ราย	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่ง เสี้ยน จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณหน้าศพด. อบต.แก่งเสี้ยน	๓๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๘,๘๐๐	๒๑,๒๐๐	✓				ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๗
		โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยนสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๓๕,๔๓๖.๔๐	๑๔,๕๖๓.๖๐	✓				ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนสำหรับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ๔๐ คน	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง กาญจนบุรี	อุดหนุนงบประมาณแก่ อบต.ลาดหญ้าตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	๔๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๓๘,๗๗๘.๐๙	๑,๒๒๑.๙๑	✓				อุดหนุนงบประมาณแก่ อบต.ลาดหญ้า ตามโครงการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เมืองกาญจนบุรี จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗
		โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (จุดที่ ๒)	ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอพอง (จุดที่ ๒) เพื่อป้องกัน สอดส่อง ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	๕๐๐,๐๐๐  (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๔๘,๐๘๕	๑,๙๑๕	✓				ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ กล้อง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ตำบล แก่งเสี้ยน จำนวน ๑ จุด ณ บริเวณหน้า ศพด.อบต.แก่งเสี้ยน	๓๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน	ติดตั้งกล้องวงจรปิดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินสอดพอง (จุดที่ ๒) เพื่อป้องกัน สอดส่อง ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	๕๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๑๓,๘๐๐				✓	เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการแล้ว จึงได้ โอนเงินงบประมาณทำโครงการอื่น	ไม่ได้ดำเนินการ
	- แผนงาน การศึกษา - งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน	ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี	๑๐๒,๘๘๔  (ข้อบัญญัติ)	๑๐๒,๘๘๖	๖๘	✓				อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าจัดการ เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน อายุ ๒-๕ ปี อัตรา คนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี จำนวน ๕๖ คน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยนอัตราตามที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๓๔,๕๖๐  (ข้อบัญญัติ)	๓๓๔,๓๔๑	๒๑๙	✓				สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ง เสี้ยนอัตราตามที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวนเด็ก ๕๖ คน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน	สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี	๒๐,๔๑๖  (ข้อบัญญัติ)	๑๕,๗๗๖	๔,๖๔๐	✓				สนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน อายุ ๓-๕ ปี เป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี จำนวน ๕๖ คน โดย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อนุสรณ์ยุทธหัตถีดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงาน การศึกษา - งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี	๑๔,๓๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๑๑,๐๕๐	๓,๒๕๐	✓			สนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน อายุ ๓-๕ ปี เป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นค่าหนังสือเรียน อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/ปี	๘,๘๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๖,๘๐๐	๒,๐๐๐	✓			สนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เสี้ยน อายุ ๓-๕ ปีเป็นค่าหนังสือ เรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนการศึกษาเด็กนักเรียนอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยน เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี	๑๒,๗๖๐  (ข้อบัญญัติ)	๙,๘๖๐	๒,๙๐๐	✓			สนับสนุนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เสี้ยน อายุ ๓-๕ ปีเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการหนุนน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง สร้างสายใยรัก ครอบครัว	ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมของจริงพร้อม ผู้ปกครอง/ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๖๖,๕๐๐	๓๓,๕๐๐	✓			ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่พร้อม ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศพด.อบต. แก่งเสี้ยน ณ บึงฉวากเฉลิมพระ เกียรติ และหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น ใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนบ้านหนองสองตอน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๕,๒๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๙๘๒,๗๖๒	๔๒,๔๓๘	✓			สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองสอง ตอนเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน เพื่อจัดสรรให้เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียน บ้านหนองสองตอน จำนวน ๒๐๐ วัน ตามอัตรารายหัวที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงาน การศึกษา - งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	ค้ำอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน และโรงเรียนบ้านหนองสองตอน	๕๙๙,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๕๘๑,๗๘๑.๙๐	๑๗,๒๑๘.๑๐	✓				ค้ำอาหารเสริม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยนจำนวน ๒๖๐ วัน และโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองสองตอน จำนวน ๒๖๐ วัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติของ ตำบลแก่งเสี้ยน เพื่อสร้างความตระหนัก และการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่	๑๐๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐				✓	ดำเนินกิจกรรมวันเด็กภายในของ ศพ.อบต.แก่งเสี้ยนเอง โดยไม่ได้ ดำเนินการโครงการในภาพรวม	ไม่ได้ดำเนินการ
	- แผนงาน สาธารณสุข - งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน การฉีดสุนัขและแมวที่ได้จากการสำรวจ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช นารี ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๒๑,๙๔๕	๕๘,๐๕๕	✓				สัตว์ที่ได้รับการสำรวจและขึ้น ทะเบียน (สุนัขและแมว) ได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๒๗ ตัว	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สุนัขและ แมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๙,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๑,๘๘๑	๗,๑๑๙	✓				สุนัขและแมวในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการ สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๖๒๗ ตัว	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ – ๑ เม.ย. ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงาน สาธารณสุข คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการ ดำเนินการจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองจอก และ หมู่ที่ ๖ บ้านตรอกมะตูม หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑ ส.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	- แผนงานสังคม สงเคราะห์ - งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริม อาชีพพัฒนา ผู้สูงอายุ เยาวชน กลุ่มสตรี และผู้พิการ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาผู้สูงวัย เยาวชน กลุ่มสตรีและผู้พิการ เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะใน การพัฒนาตนเอง	๓๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๒๗,๗๔๒	๒,๒๕๘	✓				อบรมส่งเสริมอาชีพแก่เยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและผู้พิการ จำนวน ๔๕ คน ในการฝึก ปฏิบัติการทำเทียนหอม	๗ พ.ค. ๒๕๖๗
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและเครือข่าย	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเครือข่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองจาก การสร้างสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม	๙๔,๕๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๙๐,๖๙๐	๓,๘๑๐	✓				การให้ความรู้แนวทางเกษตรแบบ พอเพียง และการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และสวนไม้ BY ยายลี เกษตร ประจำตำบลสวนพริก จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐๐ คน	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗ – ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗
		โครงการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลี่ยน	ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน	๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๓๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓				มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่ง เลี่ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ ทุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ไม่ได้รับ การร้องขอในการช่วยเหลือด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ไม่ได้ดำเนินการ

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและ ความเข้มแข็งของ ชุมชน	- แผนงานสังคม สงเคราะห์ - งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	โครงการประชาสัมพันธ์ และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อนที่ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน จำนวน ๔ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ห้วงระยะเวลาและบุคลากร ไม่เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนงบประมาณสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ในการดำเนินงานตาม ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕,๐๐๐				✓	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ
	- แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน - งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	โครงการส่งเสริมสถาบัน ครอบครัว โดยศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเสี้ยน	สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกัน และ ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านการอบรม ติดตาม ให้ความรู้	๒,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๑,๙๔๘	๕๒	✓				ประชาชนได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม การอยู่รวม กันของคนในครอบครัวจำนวน ๑๕ ครอบครัว	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานทะเลและ ชุมชน - งานบำบัดน้ำเสีย	โครงการคลองสวยน้ำใส	อบรมให้ความรู้ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้วย หนอง คู คลอง ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ห้วงระยะเวลาและบุคลากรไม่ เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการส่งเสริมความรู้ การใช้น้ำอย่างประหยัด	อบรมให้ความรู้ การใช้น้ำอย่างประหยัด ใน พื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ห้วงระยะเวลาและบุคลากรไม่ เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการฟื้นฟูและบำบัด น้ำเสียในครัวเรือน	อบรมให้ความรู้ การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียใน ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน	๕,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๕,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ห้วงระยะเวลาและบุคลากรไม่ เพียงพอ	ไม่ได้ดำเนินการ

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี**

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/งาน	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ				ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม	- แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการจัดงานโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ตามโครงการ ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	๑๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๑๔๙,๖๐๐	๔๐๐	✓				ดำเนินโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของไทย สร้างความ ตระหนักแก่คนรุ่นหลังในการสืบ สานประเพณีสงกรานต์ โดยจัด งานโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งเสี้ยน	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๗
		โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการจัดงานโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงตามโครงการ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี	๑๕๐,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐				✓	เนื่องจากอยู่ในห่วงของการ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งเสี้ยนที่ว่าง จึงไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	- แผนงาน บริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การประชุมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ของตำบลแก่งเสี้ยน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๔,๐๐๐  (ข้อบัญญัติ)	๐.๐๐	๔,๐๐๐				✓	- เนื่องจากดำเนินการโดยไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗



## ส่วนที่ ๒

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

## ๑. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บางโครงการไม่สามารถดำเนินการในงบประมาณได้ ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีถัดไป เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการทั้งหมด

๑.๒ โครงการที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บางแผนงานมีโครงการดำเนินการน้อย ทำให้การพัฒนาในทุกด้านมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน

## ๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ ควรมีการวางแผนการดำเนินโครงการกับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน และมีการติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม

๒.๒ ควรมีการกำหนดโครงการที่จะดำเนินงานในงบประมาณ ให้มีโครงการที่จะพัฒนาครบทุกด้านตามยุทธศาสตร์